# HASIL TINDAK LANJUT ADUAN

Dengan ini kami laporkan hasil Tindak Lanjut Aduan debu dari Pabrik Gula Mojo dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan tindak lanjut verifikasi lapangan aduan debu dari Pabrik Gula Mojo pada tanggal 18 Juni 2026.
2. Pada kegiatan verifikasi lapangan selanjutnya diperoleh informasi sebagai berikut :
   a. Pabrik Gula mojo merupakan BUMN di bawah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang bergerak dalam industri gula nasional. Kewenangan pembinaan serta pengawasan lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
   b. Dari hasil verlap diperoleh informasi bahwa debu yang lolos di permukiman warga di duga dari:
      i. Tidak lancarnya proses transportasi (pengangkutan debu) pada pipa sehingga menumpuk pada jalur keluarnya debu tersebut. Saluran keluarnya abu tersebut tersumbat, sehingga harus dipaksa dengan membuat tekanan dari dalam untuk menghancurkan sumbatan yang diakibatkan oleh penumpukan abu. Kegiatan penghancuran tumpukan abu pada saluran ini mengakibatkan banyaknya abu yang terbawa angin ke permukiman warga.
      ii. Pada *ash silo* terdapat jalur pembuangan abu yang belum ditutup dan ini untuk mencegah keluarnya abu pada saat diturunkan. Akan tetapi belum dipasang lapisan sebagai penutup sehingga abu yang seharusnya bisa lewat jalur buang masih dapat lolos terbawa angin.
      iii. Adanya aktifitas kendaraan dump truck yang melewati jalan berdebu sehingga menimbulkan debu yang relatif banyak.

3. Hasil tindak lanjut verifikasi lapangan sebagai barikut :

a. Disarankan untuk segera memasang lapisan penutup pada saluran pembuangan debu sehingga bisa meminimalisir debu yang terbawa angin.

b. Menambah intensitas penyiraman pada jalan maupun tanah yang dilewati oleh kendaraan dump truck yang biasanya di lakukan sehari sekali dapat ditambahkan dua kali atau bahkan tiga kali sehari. Hal ini dimungkinkan karena sudah memasuki musim kemarau karena debu maupun partikel akan meningkat secara signifikan.

**DOKUMENTASI**



Pembinaan dan verifikasi laporan




Penyampaian saran masukan kepada Pabrik Gula Mojo

4. Pelaksanaan hasil dari tindak lanjut berikut :

Pada tanggal 3 Juli 2026 telah dilaksanakan pemasangan penutup pada *ash silo* dan saluran pembuangan yang bertujuan untuk menghambat debu agar tidak keluar berterbangan.



Instalasi ash silo **sebelum** di berikan penutup samping



Proses pemasangan penutup



Instalasi ash silo **setelah** di berikan penutup samping